Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Newsletter zur Umgestaltung des zentralen Einkaufsbereiches Mölln



- Aktuelle Informationen -

Neuer Fertigstellungstermin für die Hauptstraße zwischen Schäferstraße und Bauhof

Nach Auskunft der Baufirma und des die Maßnahme koordinierenden Planungsbüros wird der Bereich der Hauptstraße zwischen Schäferstraße und Bauhof sowie der nördliche Teil der Grubenstraße zwischen Hauptstraße und Seestraße vom heutigen Stand ausgehend bis Ende 2024 fertiggestellt sein. Die Hauptstraße wird dann wieder für den Verkehr beidseitig freigegeben und die Vollsperrung aufgehoben.

Das Bauende für den Bereich Bahide-Arslan-Gang sowie den südlichen Teil der Grubenstraße zwischen Hauptstraße und Mühlenstraße ist unter den jetzigen Umständen für Frühjahr 2025 vorgesehen.

Die Verschiebung der Fertigstellung auf Ende 2024 ergibt sich durch das zeitliche Vorziehen des schmalen Teils der Hauptstraße zwischen Wallstraße und Bauhof sowie den nun zusätzlich eingeplanten Einbau der Fernwärmeleitung in die Hauptstraße.

Der in den Bestandsplänen verzeichnete Leitungsbestand der Stadtwerke, der Telekom und der Stadt stellt eine erhebliche Abweichung zu dem im Zuge der Erdarbeiten vorgefundenen Leitungsbestand dar. Aufgrund der massiven Medienbestände und dem nicht verzeichneten vorhandenen Leitungsbestand konnten die Erdarbeiten für den Leitungsrückbau und die Herstellung der neuen Versorgungsleitungen überwiegend nur in Handschachtungen ausgeführt werden.

Zusätzlich tragen komplizierte Planungsprozesse hinsichtlich der erforderlichen Umverlegung von alten Medienbeständen und die Umstellung auf die Glasfaserversorgung, die entsprechend den abweichenden örtlichen Gegebenheiten baubegleitend aktualisiert werden müssen, zur zeitlichen Verschiebung bei. Die Umbindung auf die neuen Datensysteme nimmt zusätzliche Zeitfenster in Anspruch.

Aufgrund der Wintereinbrüche zu Ende November 2023 sowie Anfang Januar 2024 mussten die Tiefbauarbeiten weitestgehend eingestellt werden, da eine fachgerechte Umsetzung der Bautätigkeiten nicht gegeben war.

Dadurch, dass der schmale Teil der Hauptstraße zwischen Wallstraße und Bauhof im Ablauf vorgezogen werden konnte, wird es nach der Fertigstellung dieses Abschnittes jedoch zu keinen Vollsperrungen im Bereich der Gesamtmaßnahme mehr kommen. Die Bauzeit der Gesamtmaßnahme wird sich daher voraussichtlich nicht verlängern.

Information zum „schmalen“ Teil der Hauptstraße

Am Montag, den 29.01.24 wird der nördliche Gehweg im „schmalen Teil“ zwischen Seestraße und Löwenapotheke aufgebrochen. Alle Gebäude im betroffenen Teilabschnitt können weiterhin rechtwinkelig vom südseitigen Gehweg über provisorische Trassen erreicht werden.



Kontakt:

Stadt Mölln
c/o Tourismus- und Stadtmarketing Mölln
Am Markt 12, 23879 Mölln

Tel.: 04542 803-209
baustelle@moelln.de

Baustellen-Infobüro
Bauhof 5-6, Mittwoch 10-15 Uhr
Internetangebot der Stadt Mölln
www.moelln.de
Baustellen-Informationen:
www.moelln-buddelt.de
FAQs
FAQs zur Baustelle

Newsletter abmelden / Impressum / Datenschutz